

Kedvezményezett neve: **Narda Község Önkormányzata**

A projekt címe: **Nardán a belterületek csapadékvíz és belvíz elvezetésének megoldása**

A szerződött támogatás összege: **55.916.697,-Ft**

A támogatás mértéke (%-ban): **100%**

A projekt előrehaladásának bemutatása:

Narda Község Önkormányzatának átfogó települési csapadékvíz-elvezetési rendszer megvalósításának munkálatai a kivitelezési szerződésnek és a kivitelezői ütemtervnek megfelelően valósultak meg a vállalt határidőn belül. A vállalkozási szerződésben foglalt 90 napos határidőn belül a kivitelező a csapadékvíz elvezető rendszert működésre kész állapotra jelentette. Ennek megfelelően a projekt műszaki ellenőre a szükséges hatóságok meghívásával 2017. december 11-én megkezdte az építmény műszaki átadás-átvételi eljárását.

A kivitelezés befejezésével megvalósult az összes tervezett munka: megtörtént a csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítása, valamint a vízgyűjtő területek lehatárolása, a szükséges mederiszapolás, tisztítás, az árkok mederbővítése. A szükséges útszakaszokon a kocsibejárók, valamint a földút alatt homlokfalás, hídfőfalas, illetve lemezes átjárók kerültek kiépítésre. Elkészültek az ágyzatok és a beton mederelem burkolatok, valamint a kerethíd, az áteresz építése, a mederburkolás, az ároktisztítás és a kocsibeállók vasbeton szerkezetének munkálatai is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: **2018.02.28.**

A projekt azonosító száma: **TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00022**



2017. december 31.